



(wird durch die Gemeinde ausgefüllt)

Standort des Objektes Parzelle:

Strasse: Nr.:

Abnahmedokumentation

Anschluss und Hausanschlussschieber

- Sind der Anschluss und der Hausanschlussschieber gemäss den bewilligten Plänen erstellt worden?
- Sind der Anschluss und der Hausanschlussschieber durch die Firma Brosi GmbH ausgeführt worden?
- Sind der Anschluss und der Hausanschlussschieber dicht?
- Bemerkungen

Anschluss und Hausanschlussschieber sind in Ordnung

Name	Vorname	Datum	Unterschrift
.....

Anschlussleitung

- Ist die Lage der Anschlussleitung gemäss den bewilligten Plänen erstellt worden?
- Ist der Durchmesser der Anschlussleitung gemäss den bewilligten Plänen erstellt worden?
- Ist die Anschlussleitung dicht?
- Ist die Anschlussleitung frei von Erdungskabeln?
- Ist ein separates Erdungsband verlegt worden?
- Ist die Anschlussleitung in ein Hüllrohr verlegt worden?
- Ist ein Ortungsband verlegt worden?
- Ist ein Warnband verlegt worden?
- Sind eventuelle Holzunterlagen vor dem Zudecken entfernt worden?
- Ist die Anschlussleitung für den Leitungskataster aufgenommen worden?
- Bemerkungen

Anschlussleitung ist in Ordnung

Name	Vorname	Datum	Unterschrift
.....

Auftrag zum Einbau von Wasserzählern

Zählereinbau: Neuer Zähler Ersetzen defekter / Auswechseln Zähler

Zähler-Nr. alt: Stand:

Zähler-Nr. neu: Stand:

Produkt: NeoVac WMTK

Zähler-Norm: QN 2.5 / DN 20 QN 10 / DN 40

QN 3.5 / DN 25 QN 15 / DN 50

QN 6.0 / DN 32

Einbauart: liegend (horizontal) steigend (vertikal)

Montageort: Keller Hobbyraum

Waschküche Andere

 Wo?

Plombierung: Ja Nein, → Begründung:

Montagedatum:

Bemerkungen:

Unterschrift Grundeigentümer/-in oder Vertretung:

Mit der Unterschrift bestätigt der/die Grundeigentümer/in oder die durch ihn/sie ernannte Vertretung, dass die vorgenannten Daten richtig und vollständig sind. Insbesondere wird der Stand des alten Wasserzählers anerkannt und die Verrechnung mit diesem Wert akzeptiert. Durch Bestätigung des Zählerstandes wird der alte Wasserzähler der Entsorgung zugeführt.

Die Installation der Armaturen im Bereich des Wasserzählers erfolgte gemäss den bewilligten Plänen

Schlussabnahme ist in Ordnung

Name	Vorname	Datum	Unterschrift
.....

Verteiler:

- Bauherr/in / Gesuchsteller/in
- Projektverfasser/in
- Jermann Ingenieure + Geometer AG
- Brosi GmbH
- Werkhof Duggingen
- Bauverwaltung Vorderes Laufental
- Gemeindeverwaltung Duggingen