



(wird durch die Gemeinde ausgefüllt)

Standort des Objektes Parzelle:

Strasse: Nr.:

Abnahmedokumentation

Reinplanie

- Sind die Grabenränder mittels Kompressorhammer oder Belagsfräse nachgeschnitten worden (mind. je 20 cm zur Vermeidung von Hohlstellen)?
- Ist die Planie genügend tief, sodass die Tragschicht von in der Regel von 8 cm und der Deckbelag in der Regel von 3.5 cm noch Platz hat?
- Ist die Reinplanie sauber verdichtet (geschlossene Oberfläche, keine Kiesnester)?
- Welches sind die effektiven Grabenmasse?
 - cm für die Länge des Grabens
 - cm für die Breite des Grabens
 - cm für die bestehende Tragschicht
 - cm für den bestehenden Deckbelag
- Sind gefährdete Vermessungszeichen gemeldet worden?

Bemerkungen

Reinplanie ist in Ordnung

Name	Vorname	Datum	Unterschrift
.....

Fugenband / Tragschicht

- Ist das Fugenband vorhanden und ist es nach der Tragschicht eingebaut und mit dem Hammer leicht angeklopft worden?
- Hat der umliegende Belag einen Deckbelag?
- Ist die Tragschicht genügend tief, sodass der Deckbelag in der Regel von 3.5 cm noch Platz hat?
- Sind die Vorschriften gemäss Bewilligung eingehalten (Sorten und Belagsstärken)?
- Bemerkungen

Fugenband / Tragschicht sind in Ordnung

Name	Vorname	Datum	Unterschrift
.....

Deckbelagseinbau

- Sind die Fugen geschlossen?
- Hat es entmischter Belag am Rand, welcher den Kornausbruch im Winter und somit Frostschäden fördert?
- Ist der Übergang zwischen neuem und bestehendem Belag gut ausgeführt worden (Höhenkontrolle)?
- Sind die Vorschriften gemäss Bewilligung eingehalten (Sorten und Belagsstärken)?
- Sind alle Vermessungszeichen vorhanden?
- Bemerkungen
- Deckbelagseinbau ist in Ordnung**

Name	Vorname	Datum	Unterschrift
.....

- Verteiler:**
- Bauherr/in / Gesuchsteller/in
 - Projektverfasser/in
 - Jermann Ingenieure + Geometer AG
 - Werkhof Duggingen
 - Bauverwaltung Vorderes Laufental
 - Gemeindeverwaltung Duggingen